

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (OG 8)

LAVORAZIONI	GIORNI LAVORATIVI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Allestimento cantiere	■																				
Deviazione Fiume Tordino - lato Carapollo		■																			
Formazione di scogliere fluviali - lato Carapollo			■																		
Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica orizzontali di altezza 0,50 mt. - lato Carapollo				■	■																
Fornitura e posa in opera gabbioni verticali di altezza 1,00 mt. - lato carapollo						■	■														
Pulizia interna scatolari - lato Carapollo							■														
Ripristino corso Fiume - lato Carapollo e deviazione Fiume - lato Villa Pavone								■	■												
Formazione di scogliere fluviali - lato Villa Pavone										■	■										
Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica orizzontali di altezza 0,50 mt. - lato Villa Pavone											■	■									
pulizia interna scatolari - lato Villa Pavone												■									
Sistemazione alveo con scavo di sbancamento e rinterro con materiale di risulta - a monte													■	■							
Sistemazione alveo con scavo di sbancamento e rinterro con materiale di risulta - a valle																		■	■	■	